

ИЗВОЂАЧ РАДОВА "TERASO I FASADNA DOO KANJIZA"

ОБЈЕКАТ "ДАТОВОЏИЈАК НА КМ 133+003"

МЕСТО "БАЧКА ТОРОЛА"

ИНВЕСТИТОР "SHANDONG LUCIAO"

БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН

ДАТУМ

1

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Број радника

Механизација

I смена од до укупно часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Грађ. радн.

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

Температура

Време

У час C°

У час C°

У час C°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

Проекат за изградњу наводњака на стационани 133+003 км изграђен од стране СР-СРДС у оквиру модернизације и реконструкције брзе пруге Нови Сад Кечевица

Уговор о изградњи радова

Решение о именовању одговорног извођача радова - извођач извреш "SHANDONG LUCIAO БЕОГРАД"

Београд Саулић бр. 41100820 од 31.08.2022

Решение о именовању одговорног извођача радова извреш "Терасо и Фасадна доо Канџиза"

Милан Вукотић бр. 410452213

Урађено армирање, бетонирање, постављање бермана кеби носача R140 R140, R71, R72.

ВОДЕ ДНЕВНИК: "Dan-Du-Du"

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: "M34"

НАДЗОРНИК: "Dan-Du-Du"

ИНЖЕНЕРСКА КОМПАНИЈА СРБИЈЕ "АУТОМАТИЗАЦИЈА"

Београд

Саулић

мест. изв. грађ. инж. 41100820

НАДЗОРНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
"TERACO I PAVARAJA" D.O.O. KLUŽ ZA
ОБЈЕКАТ
ПАРКОВЉАК БИ КМ 1381003
МЕСТО
БАСКА ТОРЛА

ИНВЕСТИТОР
"SHARDONS LOGIAO"
БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН 308 ДАТУМ 4.10.2023 2.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника			Механизација
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ. тали	
I смена од 7 до 16 укупно 9 часова	I	21	1		22
II смена од до укупно часова	II				
III смена од до укупно часова	III				

ОПИС РАДА

- АРМИРАЈЕ МОСТАЈЕЛОГ ПОСАЋА Р7-3

- АРМИРАЈЕ I БЕТОНИРАЈЕ ОМНИА ПЛОЋА ЗА ПОЈЕ S1-S2

КАРОМЕРЛА: ИЗРАБА I МОУТИРАЈЕ ОМНИА ПЛОЋА У КЕМА

ПРЕДНЕРУ I РАД В СЕ ПО ЗАПТЕВУ НАДЗОРЛОБ

ОРГАНА

- ПРЕДНАПРЕРАЈЕ ПОСАЋА Р11, Р12, Р13, Р14, Р15, Р16, Р17, Р18,

Р19, Р110

Температура	Време
У час C°	(сунчано, облачно, киша)
У час C°	(брзина ветра)
У час C°	(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:
Тех. Рад.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ
[Signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН:
[Stamp: ИНЖЕНЕРСКА КОМПАНИЈА СРБИЈЕ - Београд, Саулић, Јасеник, Граб, 010400080]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА "ТЕРАСО I ТАСАДУА "D.O.O. КЛУЖЕА"

ОБЈЕКАТ ДАТИНОВЉУК ПД km 139+003

МЕСТО БРЕГА ТОРОЛА

ИНВЕСТИТОР
"SHALDOUG LUGIAO"
BEOGRAD

ДАТ ДАН ЗЕТ 5.10.2023.

3,

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника						Механизација
		Грађ, радн.	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	укупно		
I смена од 7 до 16 укупно 9 часова	I	24	1	1	28	TELEKOMUNIKACIJE		
II смена од до укупно часова	II							
III смена од до укупно часова	III							

ОПИС РАДА

- ПОЛНА ОПРАТА И ДОПУНИ РАДОУ КОСАЧА Р7-3
- АРИВАКУ МОПТ. КОСАЧА Р7-4
- РАДА ОШЛА РОБА ЗА РОСЕ S1-S2
- ИЗВЕРКАЈ КОСАЧА R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20

БОДЕ ДНЕВНИК:
Петар Павловић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДА: Бојан Саутин

МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР КОМОРА СРБИЈЕ

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА "ТЕРАСО" - ИЗАСЛАНА "БООО КАЉИГА"

ОБЈЕКАТ "НАДВОЂУВАЊ НА КМ 1331003"

МЕСТО "РАЂКА ТОРОЛА"

ИНВЕСТИТОР "SHALDORE LUGIAO"

БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Пет ДАТУМ 6.10.2013. 4,

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника				Механизација	
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали		Укупно
I смена од <u>7</u> до <u>16</u> укупно <u>3</u> часова	I	<u>26</u>		<u>1</u>		<u>27</u>	<u>TECHNEDER</u>
II смена од до укупно часова	II						
III смена од до укупно часова	III						

ОПИС РАДА

МОЈТАЉА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ВЕТОРИРАЊЕ ПОСАДА Р7-4

- АРМИРАЊЕ ПОСАДА Р7-5

- МАРАЊЕ КОТИ МОЈТАЉИ ПОСАДА ЗАШТИТИМ ПРЕМАЗОМ

- АРМИРАЊЕ И ВЕТОРИРАЊЕ ОМЛИА ПРОЈА ЗА ПОУЕ 32-53

РАДНО ВРЕМЕ

Температура

У час С°

У час С°

У час С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Боран Радош

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОД: Боран Радош

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМПАНИЈА "АКВАТЕРА"

Боран Радош

Сав. ун. бр. 1111111111

ИНЖЕЊЕРСКА КОМПАНИЈА "АКВАТЕРА"

Боран Радош

Сав. ун. бр. 1111111111

ИЗВОЂАЧ РАДОВА "ТЕРАКО I ТАСАДНА" ДОО. КАРИЈА

ОБЈЕКАТ РАДОВИ НА КМ 138+003

МЕСТО БАСКА ТОРЛА

ИНВЕСТИТОР

"SHARDONS LUGIAO"

БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUB 7.10.2023. ДАТУМ 5.

РАДНО ВРЕМЕ

И смена од 7 до 16 укупно 09 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена

I

II

III

Број радника

Грађ. радн.

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

29

1

30

МЕХАНИЗАЦИЈА

ТЕЖИЛА АУТОГРАД

Температура

У час C°

У час C°

У час C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ОПИС РАДА

- ПОСТАВА ОРЛАТЕ I ВЕТОЛИРАЈЕ ЛОСАДА R7-S

- АРМИРАЈЕ ЛОСАДА R7-G

- АРМИРАЈЕ I ВЕТОЛИРАЈЕ ОМЛИА ПЛОДА ЗА ПОЈЕ S2-S3

- ПОСТАВА ЛОСАДА R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20

- ИЗМЕЂУ ОСА S1, S2,

ВОДЕ ДНЕВНИК: [Signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДЛАЧ [Signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [Signature]

МАСШТАБ

ПРОЈЕКТ

Београд

Саулић

1:100

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ПОРАСО I ФАЗАЈА "ДОО КАЈИЈА

УДОВОЋУЈАК ПА КМ 130+003

БАЈКА ТОРА

ИНВЕСТИТОР

ИЗНАЈДОВС ЛУОИА

БООГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН

ДАТУМ

6.

РАДНО ВРЕМЕ

смена од

7

до

16

укупно

9

часова

смена од

до

укупно

часова

смена од

до

укупно

часова

Смена

I

II

III

Грађ. радн.

23

За-нат.

Техн. особ.

1

Ос-тали

Укупно

24

Механизација

ТЕКНЕДЛЕР

Време

У

час

С°

(сунчано, облачно, киша)

У

час

С°

(брзина ветра)

У

час

С°

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ОПИС РАДА

МОНТАЖА ОРАТО I БЕТОНИРАЊЕ ЛОСАЈА 27-6

АРМУРАЈЕ ЛОСАЈА 27-7

АРМУРАЈЕ I БЕТОНИРАЊЕ ОШИА ПЛОЌА 2А ПОЈЕ 53-54

ПОЛАГАЈЕ ОШИА ПЛОЌА У ПОЈЕ 51-52

ВАРОМЕЛА: ЗАСТОЈ РАДОВА ЈЕР ЈЕ ИЗВОДАЧ КОНСТАТОВАО ЛАБИЛАН СТАЦИОН СИСТЕМ У ОСИ 51

ПОЛОЖАЈ

ЧЕЛА СЕ ПРЕДИОГ РЕШЕЊА ПРОДЕЛАНТА

ИЛИ ИЗВОДАЧ РАДОВА УЗ ОДОБРЕЊЕ ГЛАВОС

МАД БОРА

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДЛАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Милош

И. П. П. П.

410 152413

Инженерска коморасрбије

Бојан

Саулић

4111100820

Инженерска коморасрбије

Бојан

Саулић

4111100820

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ТЕРАКО И ТАБАНИЋ ДООО КАЗУП
ОБЈЕКАТ
ПАРКОВЉАК ДА КМ 1884003
МЕСТО
БАЧКА ТОРОЛА

ИНВЕСТИТОР
"ШНАДОВУГ ЛУОЛАО"
БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН 30.08.2022. ДАТУМ 11.10.2022. 8.

РАДНО ВРЕМЕ		Смена		Број радника				Механизација
Р	В	Г	З	Т	О	У		
смена од	до	радн.	нат.	техн. особ.	тали	купно		
I смена од 7	до 16	25	1			26	Бетонирале	
II смена од	до							
III смена од	до							

ВРЕМЕ

Температура

У

час

С

(сунчано, облачно, киша)

У

час

С

(брзина ветра)

У

час

С

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ОПИС РАДА

- КОПЉАЊЕ ОПРАТЕ И БЕТОНИРАЊЕ ПОСАДА Р7-8

- АРМИРАЊЕ ПОСАДА Р7-9

- АРМИРАЊЕ И БЕТОНИРАЊЕ ОШИА ПЛОЌА ЗА РАЈЕ С4-55

- ПОСАГАЊЕ ОШИА ПЛОЌА ЗА РАЈЕ С2-53

ПАРДОНЕРА : ЗАСТОЈ РАДОВА ИЗМЕЂУ ОСА С1-52

Милош Р. Вукенић
410 1512 13
Инженер
Инжењерска комора Србије

Бојан Саулић
410 1512 13
Инженер
Инжењерска комора Србије

ВОДЕ ДНЕВНИК
ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ
НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ТЕРАСО И ПАСАДНА "ДОО. КЛУЈБА"

ОБЈЕКАТ
НАДГРОВАК НА КУЛТУРАТОЗ

МЕСТО
ВАСКАТОРА А

ИНВЕСТИТОР
"SHANGHAI LUGUO"

БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
СЕТ

ДАТУМ
12.10.2023.

9.

РАДНО ВРЕМЕ		Смена		Број радника				Механизација
I смена од	до	укупно	II смена од	до	укупно	III смена од	до	укупно
7	16	9						

ОПИС РАДА

АРИРАЈЕ КАСОВНЕ ПЛОДЕ
- ПОСТАВА ОРКАТЕ I БЕТОНИРАЈЕ ПАСАДА Р7-9
- АРИРАЈЕ ПАСАДА Р7-10
- АРИРАЈЕ I БЕТОНИРАЈЕ ОШТА ПЛОДА ЗА РОЈЕ S4-S5
- ПОСТАВА ОШТА ПЛОДА У РОЈА S2-S3 I S3-S4
- ЦАРОМЕЊА: ЗАСТОЈ РАДОВА I ЕМЕРУ ОСА S1-S2

ВРЕМЕ

Температура

У

час

С°

(сунчано, облачно, киша)

У

час

С°

(брзина ветра)

У

час

С°

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОД

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Милош Р. Вуковић

410 H522X3

Београд

Београд

Београд

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

"ЖИВЉАВА ЛУГОВИ"

Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
ПЕТ

ДАТУМ
15.10.2023.

10.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена

I

II

III

Број радника

Грађ. радн.

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

24

1

27

Механизација

Telemelex

Температура

У

час

C°

(сунчано, облачно, киша)

У

час

C°

(брзина ветра)

У

час

C°

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

- Армирање изоловаче плоче

- Монтажа опреле и бетонирање поља 27-10

- Монтажа арматуре и бетонирање оквира поља за поље SS-S6

- Полагање оквира поља за поље SB-S4

- Чапорења: Застој радова између OSA S1-S2

ВОДЕ ДНЕВНИК

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Милош Р. Вукотић

Инжењер Грађевинарства

410 HS22.13

Бојан Саулић

Инжењер Грађевинарства

410 HS22.13